

(様式1)

那烏学第461号

令和元年8月16日

文部科学大臣 殿

那須烏山市長

川 俣 純 子

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

那須烏山市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

那須烏山市教育委員会学校教育課

住所：栃木県那須烏山市大金240

電話：0287-88-6222

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和元年8月9日 事後評価実施

(2) 評価の方法

市教育委員会事務局内において、事後評価を実施するとともに、次期施設整備についての検討も行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南那須中学校グラウンド整備を実施したことにより、当初目標としていた児童生徒が安全・安心で快適な学校生活を過ごすための教育環境の充実が図れた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
南那須中学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H28.12～H29.5	H29.5.31		