

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

平成23年6月
栃木県那須烏山市

評価結果のまとめ

都道府県名	栃木県	市町村名	那須烏山市	地域再生計画名	「自然と共存の郷」清流再生計画
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

1. 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業 公共下水道事業（中央地区、金井地区、南地区、初音地区及び野上地区） 浄化槽設置補助【個人設置型】那須烏山全域（公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水の区域を除く）									
2. 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標		従前値		現在値		効果発現要因			
			基準年度		基準年度	事後評価	総合所見			
	指標1	汚水処理人口普及率を28.8%から40.7%に向上	28.8 (%)	平成17年度	44.7 (%)	平成21年度		汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備ができた。		
指標2	那珂川関連交流人口を19,000人から30,000人まで拡大	19,000人	平成17年度	28,600人	平成21年度		多様なレジャーへの移行また、昨今の経済状況の悪化等の影響もあり目標数値を下回る結果となった。			
3. その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標		計画値		実績値		効果発現要因			
			単位			事後評価	総合所見			
	その他の数値指標1	公共下水道整備延長	m	9,053	6,030		特殊工法等もあり、計画整備延長が下回ったが、効率的な整備ができた。			
	その他の数値指標2	公共下水道整備面積	ha	40	31.2		下水道整備面積は目標を下回ったが、ほぼ効率的に進められている。			
	その他の数値指標3	浄化槽設置基数	基	595	595.0		浄化槽設置は計画どおり進められた。			
その他の数値指標4	汚水処理人口	人	13,146	13,541		汚水処理人口は、計画値を上回り、成果が得られた。				
4. 実施過程の評価	指標	整備延長(m)		整備面積(ha)		浄化槽設置基数(基)		汚水処理人口普及率(%)		実施状況の検証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成17年度	1,353	1,012	6.3	5.0	75	75	30.9	33.1	初年度は計画以上の進捗が得られた。
	平成18年度	1,700	976	8.5	5.8	130	130	33.3	36.1	浄化槽設置基数は計画基数どおりに設置された。下水道管渠整備の実績が計画を下回ったが、汚水処理人口普及率の向上に寄与できた。
	平成19年度	2,000	1,394	8.5	8.4	130	130	35.7	38.6	
	平成20年度	2,000	1,498	8.5	8.1	130	130	38.2	42.0	
	平成21年度	2,000	1,150	8.2	3.9	130	130	40.7	44.7	
合計	9,053	6,030	40.0	31.2	595	595				
5. 総合評価と今後の方策	<p>・地域再生計画の目標で示した汚水処理人口普及率は目標を4%上回ることができたが、那珂川関連人口が目標に達しなかったのは最近の様々な影響を受けたためと思われる。</p> <p>・今後も、引き続き公共下水道事業と浄化槽設置を効率的かつ計画的に推進し、汚水処理人口の普及率の向上を図り、生活環境の改善及び快適な住み環境の創出を目指す。</p>									